



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Rua José Camacho, n.º 585 - Bairro Olaria - CEP 76801-330 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br  
- Criada conforme Resolução N. 100/2019-PR.

## RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº 9 / 2024 - AUDINFRA/AUDINT/PRESI/TJRO

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

Trata-se do Relatório de Monitoramento das recomendações contidas no Relatório de Auditoria de Gestão id (3256643), exaradas no processo de prestação de contas do exercício 2022, do **Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços - FUJU**, com o objetivo de verificar o grau de eficácia das recomendações propostas, por meio da implementação de plano de ação.

### 2. DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES

As recomendações emitidas, quanto a Gestão de Obras, no relatório de gestão exercício 2022 foram:

#### "4.5. QUANTO À GESTÃO DE OBRAS

Recomenda-se a Secretaria Administrativa em conjunto com o Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA:

R17. Assegurar que a inclusão de ações orçamentárias novas durante o exercício financeiro, e, as que ultrapassem o exercício financeiro, sejam adequadamente incluídas no Plano de Obras e/ou no Plano Plurianual;

R18. Continuar o gerenciamento dos indicadores "Índice Cumprimento do Plano de Manutenção Predial" e Índice de execução dos cronogramas físicos financeiros das obras previstas no plano de obras (iCFF)", ainda que os mesmos tenham sido excluídos da Estratégia Institucional;

R19. Reativar o Pannel de Gestão de Obras, contido no site gestao.tjro.jus.br, a considerar o Despacho 41330 (1727613), do processo SEI 0003598-68.2019.8.22.8000."

Quanto a recomendação R17, O [Plano de Obras 2023-2025](#) teve a ultima alteração por meio da Resolução 293/2023, que alterou a Resolução original de n. 262/2022-TJRO.

As obras prioritizadas, conforme o item 16 - Tipo de Intervenção, Custo e Grupo das Obras prioritizadas foram:

Comarca	Intervenção
Vilhena	Construção
Rolim de Moura	Construção
Nova Mamoré	Construção
Colocado do Oeste	Construção
Fóruns Digitais	Construção
Reformas dos ambientes de representação do Edifício-Sede	Reforma
Reformas nas recepções do térreo e garagem e Auditório do Edifício-sede	Reforma
Construção de ambientes de escritórios, banheiros e estacionamento do CAL	Reforma

Em relação as ações relacionadas na LOA 2023, constatou-se que as Ações 1510 - Construir novo Fórum de Mirante da Serra e 1518 - Dotar o Fórum Geral de PVH com instalações físicas adequadas a prestação jurisdicional, não constam no rol de priorização do Plano de Obras, bem como a reforma prioritizada "Construção de ambientes de escritórios, banheiros e estacionamento do CAL" não teve ação orçamentária correspondente na LOA 2023. Desta feita, constata-se que, mesmo com atualizações no Plano de Obras deste Tribunal, continua o desalinhamento deste com a LOA e o PPA.

Desta feita, a presente recomendação não foi atendida.

Com relação as Recomendações R.18 e R.19, constatou-se no [Plano de Obras 2023-2025](#), no item

2 - Alinhamento estratégico, a previsão de continuidade de utilização dos indicadores descontinuados da Estratégia Institucional. Conforme consta do Relatório Integrado de Gestão exercício 2023, id (3856190) e Relatório de Desempenho de Programas (3856177), entende-se que os indicadores estão em utilização, tendo em vista o cálculo do progresso financeiro das obras, conforme imagem abaixo:



Realizada total de 16 medições no contrato de Construção do Novo Fórum de Vilhena/RO

- Execução de mureta em alvenaria para balcão de atendimento lanchonete interna;
- Execução de muro de divisa, com alvenaria, pilares e viga intermediária;
- Execução de reboco de muro de divisa e requadramentos;
- Execução de armações das paredes da cisterna;

## 2. Rolim de Moura



Realizada total de 16 medições no contrato de Construção do Novo Fórum de Rolim de Moura/RO.

- Execução de reboco externo da edificação;
- Execução de rede de instalação sanitária;
- Execução de alvenaria interna da edificação;
- Execução de reboco interno;

## 3. Colorado do Oeste e Nova Mamoré

Encontram-se em elaboração os Projetos de Arquitetura e Complementares de Engenharia em Plataforma BIM (Building Information Modeling) para a Construção do Novo Fórum da Comarca de Colorado do Oeste/RO e da Nova Comarca de Nova Mamoré/RO, utilizando Metodologia de Construção em LSF - Light Steel Frame.

## 4. Colorado do Oeste e Nova Mamoré

Encontram-se em elaboração os Projetos de Arquitetura e Complementares de Engenharia em Plataforma BIM (Building Information Modeling) para a Construção do Novo Fórum da Comarca de Colorado do Oeste/RO e da Nova Comarca de Nova Mamoré/RO, utilizando Metodologia de Construção em LSF - Light Steel Frame.

## Fóruns Digitais

Por meio do Contrato 76 (3287848) já foi contratada empresa para execução nas comarcas de Candeias do Jamari/RO, Itapuã do Oeste/RO, Cujubim/RO e Alto Paraíso/RO.

Por meio do Contrato 133 (3414173) foi contratada empresa para execução nas comarcas de Monte Megro/RO, Campo Novo de Rondônia/RO e Chupinguaia/RO.

2023, id (3856190).

Fonte: Relatório Integrado de Gestão

Além da informação citada, no [Painel de Monitoramento de Obras](#), os referidos indicadores são mencionados no estágio de execução global das obras. Ressalta-se que, o painel mencionado atende também a Recomendação R.18.

Desta feita, considera-se atendidas as recomendações **R.18 e R.19**.

## 4. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Após as devidas diligências efetuadas para fins de monitoramento, constata-se que a recomendação **R17 não foi atendida**, referente ao alinhamento entre o Plano de Obras vigente, o Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.

Desta feita, reitera-se a recomendação R17 a Secretaria Administrativa, na qualidade de unidade na qual a Gestora da pasta também é Gerente do Programa Aprimoramento da Estrutura do PJRO, que promova o alinhamento das ações contidas na Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício 2024, [Lei n. 5.733/2024](#), uma vez que, no referido programa, consta a ação 1507 - Construir Fóruns Digitais para construção de mais 7 Fóruns digitais além dos priorizados no plano de obras 2023/2025, ação 1518 - Dotar o Fórum Geral da Comarca de Porto Velho com Instalações físicas adequadas a prestação jurisdicional, ação 1629 - Reformar o Anexo Administrativo, ação 1630 - Reformar o Fórum de Guajará-Mirim, ação 1631 - reformar o Fórum da Comarca de Machadinho do Oeste, não estão inclusas no rol de obras priorizadas no Plano de Obras 2023-2025.

Salienta-se que novo monitoramento será realizado em 90 (noventa) dias para avaliar o cumprimento da referida recomendação.



2020.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUSA JÚNIOR, Analista Judiciário (a)**, em 06/03/2024, às 14:40 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI <https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei>, informando o código verificador **3895989** e o código CRC **1A1419D1**.

Referência: Processo nº 0013585-26.2022.8.22.8000

SEI nº 3895989/versão15